

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de salón de cómputo para Infoplaza.
Fecha	04- Junio-2021
Comunidad	Coclé del Norte de Donoso
Ubicación	Estación de Senan
Lugar	Patio posterior de sede.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Carlos Chiru, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	Municipio de Donoso, Junta comunal de Coclé del Norte.
Nombre de Organización Externos	Senan
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar avance de la construcción de la infoplaza.
Acciones	Realizar gira de inspección.
Resultados	Se realiza una tercera visita a la comunidad de Coclé del Norte con el objetivo de inspeccionar el avance de la Obra y así poder estimar el tiempo restante de conclusión. Adicional se lleva a un proveedor de Sistema Fotovoltaico para que realice una evaluación de la cantidad de paneles solares a instalar para abastecer los equipos a colocar en dicha Infoplaza. Se tomaron todas las medidas para la estimación. Para esta inspección la obra se encuentra en la siguiente fase. - El techo está a un 90%. - El repello está a un 95% - El piso ya fue vaciado
Seguimiento	Realizar próxima visita para verificar avances de la construcción del salón de cómputo.

Documentación fotográfica.

